

## **DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO**

**uzavretej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**Objednávateľ:** **Obec Terchová**  
so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 96, Terchová, PSČ: 013 06  
IČO: 00 321 699  
DIČ: 2020677626

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **Adifex, a. s.**  
so sídlom Mostová 2, Bratislava, PSČ: 811 02  
IČO: 46 715 894  
DIČ: 2023532115  
IČ DPH: 2023532115  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6864/B

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

uzavreli tento

### **Článok I. Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 05.06.2020 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi dielo „Zdravotné stredisko Terchová – stavba“, všetko v lehote 16 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Vzhľadom na potrebu vykonania prác navyiac, ktoré v čase uzatvorenia Zmluvy nebolo možné predvídať, vzhľadom na vznik nepredvedvateľných skutočností, ktoré zasahovali do realizácie prác (prerušenie prác v období 7.1.2021 – 25.1.2021 z titulu pandémie COVID), a v nadväznosti na čl. XII, bod 3 pôvodnej Zmluvy o dielo, rozhodli sa zmluvné strany uzatvoriť nasledujúci dodatok č. 1 k Zmluve.

### **Článok II. Predmet dodatku**

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou diela, ktoré má Zhotoviteľ vykonať pre Objednávateľa v zmysle Zmluvy budú aj práce navyiac, ktorých rozsah a špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tohto dodatku. Zmluvné strany pre odstránenie akýchkoľvek pochybností uvádzajú, že príloha č. 1 tohto dodatku obsahujúca špecifikáciu prác navyiac v zmysle tohto dodatku len dopĺňa pôvodný výkaz výmer, ktorý bol súčasťou Zmluvy a teda ho nenahrádza.  
Tým sa mení Čl. IV CENA, bod č. 1  
Nová dohodnutá cena za dielo „zdravotné stredisko Terchová-stavba“:  
Cena celkom bez DPH: **598 892,81**  
Slovom päťstodevätidesiatosemstisícosemstodevätidesiatdva 81/100  
DPH: **119 778,56**  
Slovom jednotodevätisícosemstisícosemstodevätidesiatosem 56/100  
Cena celkom s DPH: **718 671,37**  
Slovom: sedemstoosemnásťtisícšesťstosedemdesiatjeden 37/100
- 2.2 Vzhľadom na predchádzajúce body tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že termín zhotovenia diela dohodnutý v článku III. bod 1 Zmluvy sa mení tak, že Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo do 30.10.2021 (t. j. pôvodná lehota 16 mesiacov od odovzdania staveniska sa navyšuje o 18 kalendárnych dní)

**Článok III.  
Záverečné ustanovenia**

3.1 Súčasťou tohto dodatku sú aj jeho prílohy, a to:

- Príloha č. 1 – výkaz výmer

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu tohto dodatku. Právne vzťahy založené týmto dodatkom, ale ním výslovne neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Strany dodatku vyhlasujú, že ich vôľa, prejavom ktorej je tento dodatok, je slobodná a vážna, a že tento dodatok neuzatvárajú v omyle alebo v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

3.3 Strany tohto dodatku vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Terchoví, dňa 11.10.2021

**Objednávateľ  
Obec Terchová**

**Zhotoviteľ  
Adifex, a.s.**

.....  
Jozef Dávidík  
starosta

.....  
Ing. Martin Laurinčík  
predseda predstavenstva